

Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения за 2018 год

Субъект РФ	Белгородская область
Период регулирования	2018
	год
Наименование ИП	Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белгородского района Белгородской области на 2016-2018 годы.
Наименование организации	ГУП "Белводоканал"
ИНН	3123000623
КПП	312350001
Наименование (описание) обособленного подразделения	Не определено
Организационно-правовая форма	6 52 42 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Вид деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Очистка воды
ИП утверждена с НДС	нет
Показатели качества и надежности	по организации
Мероприятия по концессионному соглашению	ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП	нет
Дата начала ИП	01.01.2016
Дата окончания ИП	31.12.2018
Период реализации ИП	3 года
Наименование решения	Об утверждении инвестиционной программы ГУП «Белводоканал» по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белгородского района Белгородской области на 2016 - 2018 год
Тип решения	приказ
Номер решения	26/3
Дата решения	30.11.2015
Ссылка на обосновывающие материалы	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5208d343-291a-4b46-aa13-1989da6c1e07
	Адрес регулируемой организации
Юридический адрес	308001, г.Белгород, ул.3-го Интернационала, д.40
Почтовый адрес	308001, г. Белгород, ул.3-го интернационала, д.40
	Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество	Ряполова Надежда Станиславовна
Должность	Начальник финансово-экономического управления
Контактный телефон	(47220 26-78-44
e-mail	kurtova@belwater.ru

16	проектирование и реконструкция сетей	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	2 336,30	2 336,30	0,00		2 336,30
17	п. Октябрьский – реконструкция, перебурка СКВ№1	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	1 448,63	0,00	0,00		0,00
18	с. Стрелецкое ул. Северная – замена ВНБ -50-18	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	882,40	0,00	0,00		0,00
19	с. Стрелецкое ул. Привольная – замена ВНБ -50-18	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	882,40	0,00	0,00		0,00
20	х. Валковский бурение СКВ	декабрь	2016	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	1 448,63	0,00	0,00		0,00
21	с. Мясоделово Беловского с/п - бурение дополнительной СКВ на водозаборе (урочище)	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	1 448,63	1 448,63	0,00		1 448,63
22	с. Наумовка Краснооктябрьского с/п - проектирование и	декабрь	2018	0,00	14,75	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	6 932,20	6 932,20	0,00	1 022,28	5 909,92
23	Строительство сетей водоснабжения в с. Никольское (мкр.	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	2 336,30	0,00	0,00		0,00
24	х. Валковский бурение скважины	декабрь	2018	0,00	27,18	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	3 118,64	3 118,64	0,00	847,80	2 270,84
25	Строительство подводящих сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в п. Майский, ул. Зеленая, 7а	декабрь	2018	0,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое присоединение	1 146,35	1 146,35	0,00	519,72	626,63
26	с. Пуляевка Никольского с/п – проектирование станции по умягчению воды 50м3/сут	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	225,30	225,30	0,00		225,30
27	п. Октябрьский – проектирование и реконструкция насосной	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	32 000,00	12 160,81	0,00		12 160,81
28	п. Майский – проектирование и реконструкция насосной	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	36 000,00	8 635,76	0,00		8 635,76
29	Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	7 008,90	2 455,34	0,00		2 455,34
30	х. Гонки Ериковского сельского поселения - проектирование станции	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	901,19	901,19	0,00		901,19
31	Строительство сетей водоснабжения по ул. Школьная п. Разумное (д-	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	2 336,30	0,00	0,00		0,00
32	с. Нехотеевка Журавлевского с/п - проектирование и строительство станции	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	6 017,86	5 116,67	0,00		5 116,67
33	Мероприятия по обеспечению безопасности объектов водопроводно-	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	500,00	250,00	0,00		250,00
34	с. Журавлевка – проектирование и строительство станции	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	3 734,52	2 833,33	0,00		2 833,33
35	с. Красный Октябрь - проектирование станции по умягчению воды 300м3/сут	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	1 351,78	1 351,78	0,00		1 351,78
36	с. Репное Дубовского с/п - строительство станции обезжелезивания (по	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	Прочие	1 867,26	1 867,26	0,00		1 867,26
37	с. Красный Октябрь - проектирование реконструкции станции	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом					
						1	За счет платы за технологическое	6 758,92	6 758,92	0,00		6 758,92