

Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения за 2018 год

Субъект РФ	Белгородская область
Период регулирования	2018
	год
Наименование ИП	Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
Наименование организации	ГУП "Белводоканал"
ИНН	3123000623
КПП	312350001
Наименование (описание) обособленного подразделения	Не определено
Организационно-правовая форма	6 52 42 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Вид деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Очистка воды
ИП утверждена с НДС	нет
Показатели качества и надежности	по организации
Мероприятия по концессионному соглашению	ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП	нет
Дата начала ИП	01.01.2014
Дата окончания ИП	31.12.2018
Период реализации ИП	5 лет
Наименование решения	Об утверждении инвестиционной программы ГУП «Белводоканал» по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
Тип решения	приказ
Номер решения	15/8
Дата решения	19.12.2013
Ссылка на обосновывающие материалы	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4c92e362-4428-4f4c-9ec1-d498ad971051
Адрес регулируемой организации	
Юридический адрес	308001, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д.40
Почтовый адрес	308001, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д.40
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)	
Фамилия, имя, отчество	Ряполова Надежда Станиславовна
Должность	Начальник финансово-экономического управления
Контактный телефон	(4722) 26-78-44
e-mail	Kurtova@belwater.ru

№ п/п	Наименование строк	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения, %		№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2018 год ¹	Факт за 1 полугодие 2018 года ^{2,3}	Факт за год 2018 года ^{2,3}	Отклонения ²		
		месяц	год	план	факт							тыс.руб.	%	
Всего в рамках ИП														
								559 042,45	86 474,96	23 327,67	35 694,14	-50 780,82	41,28	
						1	Собственные средства	559 042,45	86 474,96	23 327,67	35 694,14	-50 780,82	41,28	
						1.1	Прибыль направляемая на	76 920,00	0,00	13 509,71	16 082,34	16 082,34	#ДЕЛО!	
						1.2	Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.3	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.4	За счет платы за технологическое	482 122,45	86 474,96	9 817,96	19 611,80	-66 863,16	22,68	
						2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.2	Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.3	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.2	Бюджет субъекта РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.3	Бюджет муниципального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4.1	Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4.2	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование строк	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения, %		№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2018 год ¹	Факт за 1 полугодие 2018 года ^{2,3}	Факт за год 2018 года ^{2,3}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	Отклонения ²	Причины отклонений
		месяц	год	план	факт									Причины отклонений
Всего														
								559 042,45	86 474,96	23 327,67	35 694,14	50 780,82		
1	Реконструкция (перебурка) скважин водозаборов №4,6,7	декабрь	2016	3,87	3,87	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	50 261,48	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	Подключение двorca спорта, планируемого к строительству в районе ул.Везёлка	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	-2 000,00	Отсутствие заявки от заказчика
3	Подключение жилых домов по ул.Автодорожная (67 участков для многодетных семей)	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.Горького	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	-2 000,00	Отсутствие заявки от заказчика
5	Подключение жилых домов по ул.Студенческая (35 земельных участков для многодетных семей)	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	-2 000,00	Отсутствие заявки от заказчика
6	Разработка рабочей документации на строительство резервуара объемом 10000 м3 на насосной станции 4-го водозабора	декабрь	2014	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	512,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
7	Реконструкция насосной станции II подъема водозабора №4	декабрь	2016	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	74 552,49	0,00	0,00		0,00	0,00	
8	Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству квартала по ул. Попова, ул. Павлова, ул. Садовая, ул. Маяковского	декабрь	2016	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	Подключение жилых домов по ул. Студенческая (35 земельных участков для многодетных семей)	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	Строительство водопровода по ул.Н.Жигалова и ул.Зеленая в с.Беломестное	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	14 735,10	14 735,10	0,00		14 735,10	-14 735,10	Отсутствие заявки от заказчика
	Проектирование и строительство сетей водоотведения районов старой					0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							

29	дома, планируемого к строительству по Народному бульвару, За (застройщик - ООО "ВЕГА")	декабрь	2015	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Строительство водовода по ул. Подгорная в с. Петропавловка	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Реконструкция хлораторных на 3,4,5 и Разуменском водозаборах	декабрь	2015	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Реконструкция водовода д-300 мм по ул.Архирейская	декабрь	2014	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	Прибыль направляемая на инвестиции	2 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Реконструкция изношенных сетей и строительство новых участков сетей водоснабжения	декабрь	2018	86,65	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	Прибыль направляемая на инвестиции	22 251,80	0,00	13 509,71	16 082,34	-16 082,34	16 082,34	Аварийные ситуации
						2	За счет платы за технологическое присоединение	24 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	-8 600,00	План 2018 года выполнен в 2017 году	
34	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. Костокова (застройщик - ООО	декабрь	2016	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Шаландина	декабрь	2015	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Замена водовода д-300 мм по ул.Пушкина до ул. Гостенская	декабрь	2015	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	Прибыль направляемая на инвестиции	960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Замена водовода д-300 мм во дворе жилого дома №125 по ул.Железнодорожная	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Реконструкция насосной станции 2,3-й Южной зоны	декабрь	2015	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	5 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Реконструкция водопровода д-100 мм по пер.2-му Карьерному	декабрь	2016	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	Прибыль направляемая на инвестиции	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Подключение "Мультипарка" в районе урочища Сосновка на берегу р. Северский Донец	декабрь	2016	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	6 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Замена водовода Д 150мм на Д 300 мм от дома №104 до дома №148 по ул.Победы (подключение жилых домов в мкр. Гостенский, застройщик -ОАО "Домостроительная компания")	декабрь	2015	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Закольцовка водовода д-300 мм по ул.Железнодорожная с водоводом д-300 мм по ул. 5 Августа (подключение группы жилых домов по ул.Кирпичная, застройщик - ООО "ВЕГА")	декабрь	2016	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по Народному бульвару, За (застройщик - ООО "ВЕГА")	декабрь	2015	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Закольцовка водовода д-300 мм по ул.Калинина-Белгородский проспект-ул. Вокзальная (подключение жилого дома по ул.Вокзальная, застройщик - ООО "ВЕГА")	декабрь	2016	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Подключение физкультурно-оздоровительного комплекса (ледовый дворец), планируемого к строительству по ул. Корочанской	декабрь	2015	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Строительство высоковольтной линии электропередач на сваях водозабора №6	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Реконструкция водопровода по ул.Самохвалова, ул.Чапаева, ул.Королева (нечетная сторона), ул.Глиники (№№33-103) в с.Стрелецкое	декабрь	2018	38,05	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	4 002,28	4 002,28	1 213,19	3 118,47	883,81	-883,81	Мероприятие выполнено
	Подключение многоквартирных жилых					0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							

48	домов (6 позиций), планируемых к строительству по ул.Тимирязева	декабрь	2018	0,00	0,00	1	За счет платы за технологическое присоединение	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	-3 400,00	Нет заявки от заказчика
49	Переустройство и перенос сетей водоснабжения, попадающих в зону строительства транспортной развязки в районе Ботанического сада	декабрь	2016	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	3 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Проектирование и реконструкция водопровода для водоснабжения мкр.ИЖС ул. Декабристов	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	9 869,20	9 869,20	0,00	9 869,20	-9 869,20	Недостаточное финансирование
51	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.60 лет Октября	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Разработка рабочей документации по реконструкции насосной станции 4-го водозабора 2,458 тыс.м3/час	декабрь	2014	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Проектирование и реконструкция подкачивающей насосной станции и сетей водоснабжения микрорайона "Восточный" с заменой оборудования	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	17 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Строительство водовода по пер.5-му Сургутскому	декабрь	2016	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Проектирование и строительство водопровода по пер.4-й Мирный	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Реконструкция внутриплощадочных трубопроводов на территории насосной станции 3-й Северной зоны	декабрь	2014	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	Прибыль направляемая на инвестиции	1 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Проектирование и строительство системы водоснабжения по ул. Дальняя Тихая, ул.Родниковая и ул. Сиреневая	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Гостенская	декабрь	2016	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Подключение строящегося бассейна в СОШ №40	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Подключение строящейся школы в МКР "Луч"	декабрь	2017	100,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	1 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Подключение многоквартирных домов, планируемых к строительству по ул. Лермонтова	декабрь	2016	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения водоснабжением потребителей пер.1-й	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	1 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Строительство резервуара объемом 10000 м3 на площадке станции обезжелезивания 4-го водозабора	декабрь	2018	0,00	51,91	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	18 776,97	0,00	8 581,98	9 747,44	-9 747,44	9 747,44
64	Подключение школы искусств (450 мест), совмещенной с ДОУ (150 мест) в XI МКР	декабрь	2015	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Подключение жилого комплекса "Донецкий", планируемого к строительству (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода")	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	Отсутствие заявки от заказчика
66	Проектирование и строительство водовода Д-700 мм от насосной станции водозабора №4 до насосной станции ЮМР	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						
						1	За счет платы за технологическое присоединение	19 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Подключение ледового дворца,					0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом						

67	планируемого к строительству по ул.Промышленная	декабрь	2017	0,00	0,00	1	За счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
68	Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.60 лет Октября	декабрь	2018	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	-2 000,00	Отсутствие заявки от заказчика
69	Бурение двух дополнительных скважин на территории Юго-Западного водозабора	декабрь	2018	0,00	3,37	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	2 966,10	2 966,10	0,00	100,09	2 866,01	-2 866,01	Мероприятие выполняется
70	Реконструкция водопровода Д-500 мм на Западную котельную	декабрь	2018	0,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	4 475,50	4 475,50	0,00	5 190,35	-714,85	714,85	Мероприятие выполнено
71	Строительство подводящих сетей для подключения здания общежития по ул. Чичерина, 6	декабрь	2018	0,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	710,00	710,00	0,00	985,16	-275,16	275,16	Мероприятие выполнено
72	Строительство подводящих сетей для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Почтовая	декабрь	2018	0,00	100,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	448,40	448,40	0,00	444,93	3,47	-3,47	Мероприятие выполнено
73	Строительство высоковольтной линии электропередач на скважинах водозабора № 6	декабрь	2017	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
74	Подключение школы в МКР "Луч"	декабрь	2015	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	125,07	0,00	0,00		0,00	0,00	
75	Реконструкция водопровода Д-150 мм на территории ДОУ №56 по ул. Костюкова,116 (подключение жилого дома по ул. Костюкова, застройщик - ООО "ВЕГА")	декабрь	2015	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	160,09	0,00	0,00		0,00	0,00	
76	Подключение здания управы, подлежащего строительству по пер.3-й Сургутский	декабрь	2015	0,00	0,00	0	Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом							
						1	За счет платы за технологическое присоединение	170,90	0,00	0,00		0,00	0,00	